

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО "Сапро-НАТ" по Павлодарской области**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о финансировании
	Наименование регулируемых услуг обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План тыс.тг	Факт тыс.тг	Отклонение тыс.тг	Причины отклонения	Собственные
				План	Факт							Амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>I. Устройство модуля утепленного типа</b>										0
1		Устройство модуля утепленного типа 100 м2	шт	2	0	2023	См. Приложение	13428,64	0	-13428,64	Планировалось устройство модуля утепленного типа. В результате осмотра и комиссионного технического обследования определены незначительные дефекты модуля на объекте Абайская ОСШ и Моисеевская ОСШ. Произведено техническое обслуживание стен и кровли модуля-состояние удовлетворительное. Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх. № СПП: Вх2-73868 Вх. № ЕСЭДО: 1732 Дата вх. № ЕСЭДО: 14.07.2023	
		<b>Итого по проекту №1</b>						<b>13428,64</b>	<b>0</b>	<b>-13428,64</b>		
		<b>II. Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотоплевных котельных</b>										0
1		Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотоплевных котельных	шт	7	0	2023	См. Приложение	4830	0	-4830	Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх. № СПП: Вх2-73868 Вх. № ЕСЭДО: 1732 Дата вх. № ЕСЭДО: 14.07.2023	
		<b>Итого по проекту №2</b>						<b>4830</b>	<b>0</b>	<b>-4830</b>		
		<b>Итого</b>						<b>18258,64</b>	<b>0</b>	<b>-18258,64</b>		0

1 о фактических условиях и размерах ия инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0												
0												
0												



Генеральный директор ТОО "Сапро-НАТ"

Сыздықов А.А.